


2. 大泉JCT Fランプ工事状況

○地上から開削しないで、本線北行トンネルとFランプトンネルを接続、または本線北行トンネルの空間を拡幅します。


【完成図】




【配置図】




【ステップ①】 先行地中鋼管工・曲線パイプ工




【ステップ②】 内部支保工設置工



【ステップ③】 上半掘削工




【ステップ④】 下半掘削・鋼製支保工




【ステップ⑤】 切詰めセグメント設置工・背面充填工




【ステップ⑥】 中間部掘削・セグメント撤去工



【ステップ⑦】 補強梁設置・内部支保工撤去工



【ステップ⑧】 内部構築工



...現在の進捗